

Agosto, 2022 - Página # 1

N°	Nombre del Proyecto	Localización			Fecha		Empresa	Número de	Monto del	Físico
		Provincia	Distrito	Corre.	Inicio	Término	Contratista	Contrato	Contrato	
1	Estudio, Diseño y Construcción de Complejo Deportivo Finca 30	B. del Toro	Changuinola	Changuinola	17-04-2017	17-06-22	Constructora A.E.I., S.A.	05-2015-INV	1,019,098.61	90.00
2	Estadio de Beisbol de Almirante	B. del Toro	Almirante	Almirante	22-09-2021	16-03-2023	Constructora Riga Services, S.A.	02-2021-INV	4,991,210.00	44.00
3	Esutio, diseño y construccion, del complejo deportivo Festival del Banano	B. del Toro	Changuinola	Changuinola	23-08-2021	14-02-2023	Constructora Riga Services, S.A.	01-2021-INV	5,514,512.50	54.00
4	Esutio, diseño y construccion, de Villa Deportivas en el Distrito de Changuinola	B. del Toro	Changuinola	Changuinola	06/01/2022	06/10/2023	Constructora Riga Services, S.A.	06-2021-INV	8,995,915.00	48.80
									20,520,736.11	
1	Estudio, Diseño y Construcción de nueve (9) Instalaciones Deportivas en los Distritos de Olá, Natá y La Pintada, Provincia de Coclé.	Coclé	Olá-Natá-La Pintada	Olá-Natá-La Pintada	16-01-2018	31-03-2022	Consorcio Nueve Canchas de Coclé. Grupo Innova, S.A.	40-2017-INV	3,036,694.36	96.20
									3,036,694.36	
1	Estudio, Diseño y Construcción del Proyecto de Renovación Deportiva de Colón, Barrio Sur, Distrito y Provincia de Colón. (Incluye el estudio, diseño y construcción del Estadio de Béisbol Roberto Mariano Bula, Estadio de Bola Suave y Béisbol Infantil Jaime Vélez y Graderías en el Estadio de Fútbol Armando Dely Valdés).	Colón	Colón	Barrio Sur	07/11/2017	21-12-2023	Asincro Panamá Corporation	27-2017-INV	18,625,580.30	37.70
2	Estudio, Diseño y Construcción de Campo de Béisbol Mayor y Cancha Multifuncional en Nuevo Océ, Distrito de Colón, Corregimiento de Salamanca.	Colón	Colón	Salamanca	04/06/2018	26-05-22	Canchas Nuevo Océ-Grupo Innova	24-2017-INV	1,147,534.05	90.60
3	Estudio, Diseño y Construcción de Instalaciones Deportivas en los Corregimientos de Escobal y Sabanitas.	Colón	Colón	Escobal-Sabanitas	29-06-2018	18-05-2022	Thelmar Panamá, S.A.	5-2017-INV	1,253,700.52	98.00
4	Estudio, Diseño Construcción y Equipamiento del Centro Deportivo y Cultural, en Barrio Norte, Colón	Colón	Colón	Barrio Norte	22-06-22	22-12-23	Hombres de Blanco y Constructora PROLOSA, S.A.	01-2022-INV	11,388,599.19	20.00
5	Estudio, Diseño y Construcción del Gimnasio de Salud	Colón	Chagres	Salud	16-12-21	16-01-2023	Consorcio CAT-CO-NARO	03-2021-INV	2,129,577.00	25.00
									34,544,991.06	
1	Estudio, Diseño y Construcción de la Nueva Piscina Olímpica de David.	Chiriquí	David	David	23-10-2018	29-08-2022	Consorcio Construcciones del Pacífico, S.A.-JERA	36-2018-INV	B/. 6,674,004.75	98.00
2	Estudio, Diseño y Construcción Estadio de Fútbol de San Vicente, ubicado en Puerto Armuelles.	Chiriquí	Barú	Puerto Armuelles	13-04-2016	13-02-2019	Cons. GMY, Pto. Armuelles- Global Cleop, S.A.	10-2015-INV	B/. 2,321,679.91	52.00
3	Estudio, Diseño, Construcción y Equipamiento del Nuevo Estadio de Béisbol Glorias Deportivas Baruenenses.	Chiriquí	Barú	Puerto Armuelles	14-05-2018	25-03-2020	Constructora Riga Service, S.A.	31-2017-INV	B/. 8,151,923.05	100.00
4	Estudio Diseño y Construcción del Estadio de Fútbol de Volcán, Corregimiento de Volcán, Distrito de Bugaba.	Chiriquí	Bugaba	Volcán	07/08/2018	19/12/2021	Consorcio Estadio de Volcán	01-2018-INV	B/. 3,471,040.04	28.70
5	Estudio, diseño y Construcción de Cancha de Fútbol en Dominical y Querévalo, en el Distrito de Alanje.	Chiriquí	Alanje	Querévalo	03/01/2022	02/08/2022	CFL, Movimientos y Caminos, S.A.	16-2017-INV	B/. 383,163.32	10.00
6	Estudio, Diseño y Construcción de Campo de Béisbol Mayor en el Corregimiento de San Juan, Distrito de San Lorenzo, Chiriquí.	Chiriquí	San Lorenzo	San Juan	29-11-2018	29-08-2019	Consorcio San Lorenzo. SERVICORI	40-2018-INV	B/. 1,198,458.85	7.00
7	Estudio, Diseño y Construcción de Cancha de Fútbol Sintética en el Corregimiento de El Porvenir, Distrito de Remedios; Horconitos y Pueblo Nuevo Corregimiento de San Lorenzo, Distrito de San Lorenzo y Remodelación del Estadio de Béisbol de San Félix, Distrito de San Félix.	Chiriquí	San Lorenzo, San Félix, Remedio	El Porvenir, San Lorenzo, Horconitos	17/04/2017	31-05-2022	JERA, S.A.	47-2016-INV	B/. 1,620,785.44	88.50
8	Estudio, Diseño y Construcción y Equipamiento de Gimnasio La Basita, ubicado en el Distrito de David , Provincia de Chiriquí	Chiriquí	David	David	31/03/2021	25/08/2022	Constructora Riga Services, S.A.	009-2019-INV	B/. 7,458,340.32	87.00
									B/. 31,279,395.68	
1	Estudio, Diseño y Construcción de Veinte (20) Canchas de Fútbol de Grama Sintética en los Distritos de Pesé, Parita y Los Pozos.	Herrera	Pesé, Parita y Los Pozos	Pesé, Parita y Los Pozos	24-04-2017	30-04-2018	CONSORCIO CANCHAS SINTETICAS DE PESE-Representaciones Halfe, S.A.	06-2017-INV	1,831,492.64	100.00
2	Estudio, Diseño y Construcción de Piscina en el Distrito y Corregimiento de Pese	Herrera	Pesé	Pesé	27-07-2018	31-12-2021	TRIVENTI THELMAR PANAMA, S.A.	18-2018-INV	1,029,423.42	98.50
3	Estudio, Diseño, Rehabilitación, construcción y Equipamiento del Complejo Deportivo Olmedo Sáenz y una Cancha Multifuncional frente al Estadio Claudio Nieto.	Herrera	Chitré	Chitré	03/07/2018	17/12/2022	CONSORCIO ALCA BARNAROS-ALCA HOLDING INTERNATIONAL INC- BARNAROS INC.	6-2018-INV	7,535,092.26	25.40
4	Estudio, Diseño y Construcción de Dos (2) Instalaciones Deportivas en los distritos de Pesé (Complejo Deportivo en Rincón Hondo) y Los Pozos (Cancha Multifuncional.	Herrera	Pesé-Los Pozos	Rincón Hondo- Los Pozos	20-08-2018	20-05-2022	CONSORCIO ADISA STADIUM- ADMINISTRACION DEL ISTMO, S.A.	16-2018-INV	1,820,525.99	72.40
5	Estudio, Diseño y Construcción de Dos (2) Canchas Sintéticas en el Distrito de Parita, Corregimientos de Paris y Potuga.	Herrera	Parita	París-Potuga	08/10/2018	18-8-2019	Compañía Especializada, S.A.	17-2018-INV	2,354,465.60	100.00
6	Estudio, Diseño, Rehabilitación y Construcción para Adecuaciones del Estadio Rico Cedeño, en la provincia de Herrera, Distrito y Corregimiento de Chitré.	Herrera	Chitré	Chitré	15-04-2019	14-09-2022	Consorcio Rico Cedeño-En Obras, S.A.	1-2019-INV	7,278,755.58	51.10
7	Estudio, Diseño y construcción del Nuevo Estadio de Fútbol de Parita.	Herrera	Chitré	Chitré	11/08/2022	11/08/2023	Consorcio José Vega y Cia. José Vega Castro y Especializada, S.A.	45-2018-INV	1,110,000.00	0.00
8	Estudio, Diseño y Construcción Gimnasio de Combate Sión Cohen, distrito y corregimiento de Chitré	Herrera	Chitré	Chitré	05/06/2022	05/11/2023	Construcciones y Edificaciones El Pacifico	07-2021-INV	6,775,213.54	0.00
									29,734,969.03	
1	Acondicionamiento de Campo de Béisbol y Agregados (Cancha de fútbol y cancha multifuncional) en la Comunidad de Macaracas, corregimiento de Macaracas, Distrito de Macaracas, provincia de Los Santos.	Los Santos	Macaracas	Macaracas	25-03-2019	31-05-2022	Barnaros INC	26-2018-INV	3,243,773.38	52.80
									3,243,773.38	

Agosto, 2022 - Página # 2

[illegible]

192,586,466.26

